令和8年度廃棄物処理施設（焼却施設）の維持管理状況の記録

	項　目		測定結果等	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1号炉	処分した廃棄物の種類：燃やせる一般廃棄物※1		受入量[t]	3,759.97	1,015.56	1,268.87	3,868.70	3,564.16	3,761.97						
	燃焼ガス温度		測定を行った位置	燃焼室	燃焼室	燃焼室	燃焼室	燃焼室	燃焼室						
			測定結果が得られた年月日	1日～30日	1日～8日	22日～30日	1日～31日	1日～31日	1日～30日						
			測定結果[℃]	965～990	959～982	950～968	935～981	899～979	939～974						
	集じん器に流入する燃焼ガス温度		測定を行った位置	集じん器入口	集じん器入口	集じん器入口	集じん器入口	集じん器入口	集じん器入口						
			測定結果が得られた年月日	1日～30日	1日～8日	22日～30日	1日～31日	1日～31日	1日～30日						
			測定結果［℃］	160～160	160～160	160～160	160～160	160～160	160～160						
	排ガス中の一酸化炭素濃度（酸素12%換算）		測定を行った位置	煙突	煙突	煙突	煙突	煙突	煙突						
			測定結果が得られた年月日	1日～30日	1日～8日	22日～30日	1日～31日	1日～31日	1日～30日						
			測定結果[ppm]	4～9	3～6	3～5	0～4	0～6	1～4						
	冷却設備に堆積したばいじんの除去	ボイラー（エコノマイザー）※2	清掃を行った年月日	—	20日～29日	—	—	—	—						
		減温塔※3	清掃を行った年月日	—	13日～21日	—	—	—	—						
	排ガス処理設備に堆積したばいじんの除去	ろ過式集じん器※4	清掃を行った年月日	—	21日～22日	—	—	—	—						
	排ガス中のばい煙濃度（酸素12%換算）		測定を行った位置	煙突	—	—	煙突	—	煙突						
			採取した年月日	6日	—	—	13日	—	7日						
			測定結果を得られた年月日	21日	—	—	29日	—	25日						
			ばいじん測定結果[ppm]	0.001未満	—	—	0.001未満	—	0.001未満						
			窒素酸化物 測定結果[ppm]	26	—	—	31	—	16						
			硫黄酸化物測定結果[ppm]	0.6	—	—	2.3	—	1.3						
			塩化水素測定結果[ppm]	0.3未満	—	—	2.5	—	0.3未満						
	排ガス中のダイオキシン類濃度（酸素12%換算）		測定を行った位置	—	—	—	煙突	—	—						
			採取した年月日	—	—	—	13日	—	—						
			測定結果を得られた年月日	—	—	—	29日	—	—						
			測定結果［ng-TEQ/㎥N］	—	—	—	0.000000099	—	—						

	項　目		測定結果等	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
2号炉	処分した廃棄物の種類：燃やせる一般廃棄物※1		受入量[t]	3,716.45	3,803.39	710.73	3,244.98	3,527.46	3,668.32						
	燃焼ガス温度		測定を行った位置	燃焼室	燃焼室	燃焼室	燃焼室	燃焼室	燃焼室						
			測定結果が得られた年月日	1日～30日	1日～31日	1日～5日	6日～31日	1日～31日	1日～30日						
			測定結果[℃]	933～967	926～971	960～977	936～975	911～972	892～951						
	集じん器に流入する燃焼ガス温度		測定を行った位置	集じん器入口	集じん器入口	集じん器入口	集じん器入口	集じん器入口	集じん器入口						
			測定結果が得られた年月日	1日～30日	1日～31日	1日～5日	6日～31日	1日～31日	1日～30日						
			測定結果［℃］	160～160	160～160	160～160	160～160	160～160	160～160						
	排ガス中の一酸化炭素濃度（酸素12%換算）		測定を行った位置	煙突	煙突	煙突	煙突	煙突	煙突						
			測定結果が得られた年月日	1日～30日	1日～31日	1日～5日	6日～31日	1日～31日	1日～30日						
			測定結果[ppm]	1～6	1～6	3～5	0～4	0～2	1～5						
	冷却設備に堆積したばいじんの除去	ボイラー（エコノマイザー）※2	清掃を行った年月日	—	—	18日～23日	—	—	—						
		減温塔※3	清掃を行った年月日	—	—	10日～18日	—	—	—						
	排ガス処理設備に堆積したばいじんの除去	ろ過式集じん器※4	清掃を行った年月日	—	—	18日～19日	—	—	—						
	排ガス中のばい煙濃度（酸素12%換算）		測定を行った位置	煙突	—	—	煙突	—	煙突						
			採取した年月日	6日	—	—	13日	—	7日						
			測定結果を得られた年月日	21日	—	—	29日	—	25日						
			ばいじん測定結果[ppm]	0.001未満	—	—	0.001未満	—	0.001未満						
			窒素酸化物 測定結果[ppm]	33	—	—	26	—	26						
			硫黄酸化物測定結果[ppm]	3.9	—	—	3.6	—	2.5						
			塩化水素測定結果[ppm]	2.4	—	—	2.4	—	1.7						
	排ガス中のダイオキシン類濃度（酸素12%換算）		測定を行った位置	—	—	—	煙突	—	—						
			採取した年月日	—	—	—	13日	—	—						
			測定結果を得られた年月日	—	—	—	29日	—	—						
			測定結果［ng-TEQ/㎥N］	—	—	—	0.00000018	—	—						

※1　厨芥類、ぼろ布、紙くず、枝木、可燃性粗大（木製家具、ふとん等）不燃ごみ等の資源選別後の可燃分及び残さ
※2　ボイラー（エコノマイザー）に堆積したばいじんの除去は、スートブロワで断続的に除去し、飛灰貯留槽で一時保管
※3　減温塔で落下したばいじんは、飛灰貯留槽で一時保管
※4　ろ過式集じん器に堆積したばいじんの除去は、空気式逆洗装置で断続的に除去し、飛灰貯留槽で一時保管